**Stadt Wuppertal / WSW Energie & Wasser AG**
**Elberfeld 2030**
**Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept zur Innenstadt Elberfeld (ISEK)**
**Rahmenterminplan - Stand 18.04.2026**

**Hinweise:**

- Die Terminbalken stellen ausschließlich den Zeitraum der baulichen Ausführung dar. Vorlaufende Tätigkeiten der Planung, Genehmigung und Ausschreibung sind nicht dargestellt.
- Aufgrund von Bodendenkmälern mit herausragender bodendenkmalpflegerischer Bedeutung kann es zu Verzögerungen in der baulichen Ausführung kommen. Ebenso durch marktbedingte Engpässe bei der Materialbeschaffung oder durch Hindernisse bei der Förderung.

WSW.

**Fernwärme**
**Wasser**
**Gas**
**Strom**
**(Kanal)**

STADT WUPPERTAL

**Straßen, Wege, Plätze**
**Straßenbegleitgrün**
**Beleuchtung**
**Stadtmöblierung**
**Freianlagen**

DREES & SOMMER

**BE/LF** Bergische Expo / Luisenfest
**WM** Weihnachtsmarkt
**PK** Pfingstkirmes
**EC** Elberfelder Cocktail
** Termine unter Vorbehalt*

| PHASE | Los | | Straße, Platz | | Jahr | 2026 | | | | | | | | | | | 2027 | | | | | | | | | | | 2028 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Phase 1 | Baulos 1 | | **Wesentliche Veranstaltungen** | | | | | | | PK | | | EC | | | | WM | | | | | PK* | | | EC* | | | | WM | | | | | PK* | | EC* | | | | WM |
| | | | **Poststraße** | WSW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SW | | Poststraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Kerstenplatz und Grabenstraße** | WSW | | | | Kerstenplatz, Grabenstr. | | | | | | | | (inkl. Anschluss Neumarkt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SW | | | | | | | | | | | Kerstenplatz, Grabenstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Alte Freiheit** | WSW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SW | | Alte Freiheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Kipdorf** (von Alte Freiheit bis Morianstraße) | WSW | | Kipdorf | | | (Alte Freiheit bis Morianstraße) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Kirchplatz und Umgebung** | SW | | | | | | | | | | | | | | | in Planung: Kirchplatz und Umgebung - (Aufteilung noch nicht bekannt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Kirchplatz | SW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Kirchstraße | SW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Calvinstraße (terminliche Ausführung WSW (nur Wasserleitung) derzeit unbekannt) | WSW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Mühlenschütt (terminliche Ausführung derzeit unbekannt) | WSW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Schloßbleiche** (von Wall bis Alte Freiheit) | WSW | | Schloßbleiche | | | | | | | | | | | | (Wall bis Alte Freiheit) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | in Planung: Schloßbleiche (Wall bis Alte Freiheit) |
| | | | **Turmhof** | WSW | | | | | | | | | | | | | | | | Turmhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Burgstraße** | WSW | | | | | | | | | | Burgstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Schwanenstraße** | WSW | | | | | | | | | | | | | Schwanenstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Baulos 2 | | **Dampfumformstation West** (Bundesallee/ Alsenstraße) | WSW | | Dampfumformstation West | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Aue** (von Robert-Daum-Platz bis Kasinostraße) | WSW | | Aue (abschnittsweise) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - von Sophienstraße bis Briller Straße | WSW | | | | | | | | | | Sophienstr. bis Briller Str. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - von Sophienstraße bis Obergrünewalder Straße & Querung B7 | WSW | | | | | | Sophienstr. bis Obergr.w. Str. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - von Obergrünewalder Straße bis Laurentiusstraße | WSW | | siehe links | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Kanalsanierung Aue-Mäuerchen** | WSW | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kanalsanierung inkl. Wasserhaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Aue** (von Robert-Daum-Platz bis Kasinostraße) | SW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | in Planung: Aue (abschnittsweise) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Aue West | SW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Aue Ost | SW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Umbau Kreuzungsbereich Sophienstraße - Alsenstraße | SW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Obergrünewalder Straße** | WSW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Obergrünewalder Straße | | | | | (Aue bis Friedrich-Ebert-Straße) | | | | | | | | | | |
| | | | **Auer Schulstraße** | WSW | | | | | | | | | | | | | | | | | | Auer Schulstraße | | | | | (Aue bis Friedrich-Ebert-Straße) | | | | | | | | | | |
| | | | **Kasinostraße** | WSW | | | | Kasinostraße | | (Querung Mäuerchen / Aue) | | | | | | | | | | | | Kasinostraße | | | | | (Mäuerchen bis Friedrich-Ebert-Str. / Übergang Neumarktstr.) | | | | | | | | | | |
| | | | **Mäuerchen** | WSW | | | | | | | | | Mäuerchen (Ost) | | (Schloßbl. bis Wirmhof) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Bankstraße** | WSW | | | | | | | | | | | Bankstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Schloßbleiche** (von Mäuerchen bis Wall) | WSW | | Schloßbleiche | | | | | | | | | (Mäuerchen bis Wall) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Herzogstraße** (von Erholungsstraße bis Kasinostraße) | WSW | | | | | | | | | | | | | | | | | | in Planung: Herzogstraße | | | | | (Erholungsstraße bis Kasinostraße) | | | | | | | | | | |
| | | | **Wall** (von Schloßbleiche bis Kirchstraße) | WSW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Neumarktstraße / Neumarkt** (von Kasinostraße bis | WSW | | Neumarktstraße (abschnittsweise) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Neumarkt | | | (Neumarktstraße bis Rommelspütt) | | | | | | | | | | |
| | Baulos 3 | | **Dampfumformstation Ost** (Hofkamp/Am Wunderbau) | WSW | | | | | Dampfumformstation Ost | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Hofkamp** (von Am Wunderbau bis Hofkamp 142) | WSW | | Hofkamp | | | | | | | | | | | | (von Am Wunderbau bis Hofkamp 142) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Hofkamp** (von Hofkamp 142 bis Morianstraße) | WSW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | in Planung: Hofkamp (abschnittsweise) |
| | | | **Wupperstraße** (inkl. Anschluss PBZ) | WSW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Wesendonkstraße** (von Hofaue bis Hofkamp) | WSW | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wesendonkstraße (von Hofaue bis Hofkamp) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Wesendonkstraße** (von Wupper bis Hofaue) | WSW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | in Planung: Wesendonkstraße (von Wupper bis Hofaue) |